

सहरी विकास मन्त्रालय

क्र.सं.	निकायको नाम	दोश्रो चौमासिक प्रगति				अष्टमासिक प्रगति				कैफियत
		भौतिक, %	वित्तिय, %	बजेट	खर्च	भौतिक, %	वित्तिय, %	बजेट	खर्च	
१	खानेपानी तथा ढलनिकास बिभाग	७३.१	४२.१७	१०७०८६८	४५१६६६	७७.४७	४९.७१	१४०९६९०	७००७७२	चालु आ.व.मा २५७ गा.वि.स.हरु तथा १ जिल्ला ( म्याग्दी) खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित, कमैया र वेलौरीमा डीपटयूवेल मर्मताबाट १८०८३ जनालाइ पुनः सेवा प्राप्त भएको ।
२	मेलाम्ची खानेपानि आयोजना	८६.७	४४.७	२७१७२७	१२१५५१	८१.३	५६.६	३४६७८२	१९६५००	प्रशोधन तथा सुरुङ निर्माणको Bid evaluation गरी सम्बन्धित दात्री संस्थामा Review कालागि पठाइएको ।
३	का.उ.खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय	६९.८	२७.	३४१२८७	९२५८८	६९.६	७७.५	१२०३२८९	९३२५९३	सुन्दरीजल-महाकाल प्रशारणलाईनको ३५% कार्य सम्पन्न
४	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	४९	४०	१३९५६८	५६४६२	५९.७	४६.८	१७२०४५	८०५७२	नदी किनारमा ५००मी सडक, १५००मी ढल र ६००मी तटबन्ध निर्माण सम्पन्न ।
५	नेपाल खानेपानि संस्थान	१०		४००००		१०.		८००००		
६	फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्र	५२		१८३०५		६२.२	३६.८	२४४७३	९००५	
७	ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष बिकास समिति		३.३	४०८३५३	१३५५५		२५.२	५२२३४५	१३१८९२	१४८४७० जना खानेपानी सेवाबाट थप लाभान्वत, २३१४२ घरधुरीमा चर्पी निर्मित
८	खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड							६७२४२	९०७०	
९	काठमाण्डौ उ.खा.पा.लि.	८५.०	५३.०							
१०	सहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभाग	४६.१	४१.	६१५४२६	२५२२९३	६१.५	४४.९	७५२५४३	३३८१२३	
११	सिहदरबार पुननिर्माण आयोजना	७५.१	७६.३	२३०३१	१७५८३	८७.७	८७.९	४५२४९	३५८०१	
१२	का.उ.विकास प्राधिकरण	९३	८४	१०१६००	८५३५५	४३	३८			
१३	अन्तरष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र	५.८	७.५	१३६५२	१०२१		४		२६८५	
१४	धोविखोला करिडर	१००.०	१००.०	६६३००	६६३००	९०	८७	१९११२८	१६६७१७	
१५	संयुक्त रा.संघ पार्क समिति/बागमती विष्णुमती करिडर संरक्षण			५८६४		८१.	८०.	११२१५	८९७२	
१६	राष्ट्रिय आवास कम्पनी									
१७	नगर विकास कोष			४७३३८३	८४४११			५७८४६५	१६०७३०	